

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz
Piotra Skargi 2
tel: 52 322-17-44, 582-64-66

fax: 52 582-64-69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
www.wios.bydgoszcz.pl

ADNOTACJA Z KONTROLI DOKUMENTACYJNEJ NR WIOS-BYDG D191/2025

Sygnatura adnotacji	WIOS-WI.7023.4.191.2025.MW			
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)			
Identyfikacja kontrolowanego zakładu				
Nazwa zakładu, adres	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie, 17/2, 86-014 Trzemiętowo, Gmina Sicienko (wiejska), Powiat bydgoski			
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:			
Adres kontrolowanej działalności	17/2, 86-014 Trzemiętowo, Gmina Sicienko (wiejska), Powiat bydgoski			
REGON zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000236725			
Informacja o kontroli				
Data rozpoczęcia kontroli	25-03-2025			
Data zakończenia kontroli	03-04-2025			
Charakter kontroli	I. Oparta na analizie badań automonitoringowych			
Cel kontroli	I. Analiza dokumentów przekazanych przez zakład w celu oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnych oraz spełnienia wymagań dotyczących badań automonitoringowych.			
Przeprowadzający kontrolę				
Inspektor upoważniony do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)	Małgorzata Witkowska Inspektor IOŚ			
Informacja o badaniach poddanych kontroli				
Komponent, którego dotyczy badanie	Ścieki			
Lp.	Data analizy	Inspektor	Analizowany dokument	Ustalenia
1	25-03-2025	Małgorzata Witkowska Inspektor IOŚ	Strona formalno-prawna	Ocenę jakości ścieków przeprowadzono: 1. na podstawie decyzji Starosty Bydgoskiego znak: OŚ-V.6341.1.134/2016 z dnia 30. 12.2016 r. Decyzja została wydana na czas określony tj. do 29 grudnia 2026 r.; stała się ostateczna z dniem 17 stycznia 2017 r., w związku z powyższym spełnianie warunków pozwolenia w poszczególnych latach kalendarzowych należy weryfikować na podstawie wyników badań wykonanych w kolejno po sobie następujących latach obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, tj. od 17 stycznia do 16 stycznia roku kolejnego. W decyzji określono wartości dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń:

				• BZT5 – 25 mg O₂/l, • ChZT – 125 mg O₂/l, • zawiesiny ogólne – 35 mg/l, raz dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków: • maksymalna godzinowa – 0,6 m³/h, • średnia dobową – 5,1 m³/dobę, • maksymalna roczna – 2 800 mm/rok. 2. na podstawie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach PGW Wody Polskie znak: GD.ZUZ.1.421PBD.46.2019.2020.SJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. Decyzja została wydana na czas określony tj. do 05 kwietnia 2030 r.; stała się ostateczna z dniem 07 maja 2020 r. W związku z powyższym spełnianie warunków pozwolenia w poszczególnych latach kalendarzowych należy weryfikować na podstawie wyników badań wykonanych w kolejno po sobie następujących latach obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, tj. od 7 maja do 6 maja roku kolejnego. W decyzji określono najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających: • BZT5 – 25 mg O₂/l, • ChZT – 125 mg O₂/l, • zawiesiny ogólne – 35 mg/l, oraz ilości ścieków odprowadzanych do ziemi, za pomocą istniejącego wylotu (drenażu rozsączającego): • Q_{max/s} = 0,0002 m³/s, • Q_{śr/d} = 5,8 m³/dobę, • Q_{dop/rok} = 2 800 mm/rok. Wyniki prowadzonych badań jakości ścieków przekazywane były do WIOŚ w Bydgoszczy przy pismach: • znak: CAPOW.031.19.2020 z dnia 03.04.2020 r. (za I kw. 2020 r.) • znak: CAPOW.031.28.2020 z dnia 01.07.2020 r. (za II kw. 2020 r.) • znak: CAPOW.031.45.2020 z dnia 14.10.2020 r. (za III kw. 2020 r.) • znak: CAPOW.031.9.2021 datowane na dzień 19.01.2020 r., wpływ do WIOŚ w Bydgoszczy w dniu 25.01.2021 r. (za IV kw. 2020 r.) • znak: CAPOW.031.19.2021 z dnia 22.04.2021 r. (za I kw. 2021 r.) • znak: CAPOW.031.35.2021 z dnia 09.07.2021 r. (za II kw. 2021 r.) • znak: CAPOW.031.50.2021 z dnia 08.10.2021 r. (za III kw. 2021 r.) • znak: CAPOW.031.8.2022 z dnia 18.01.2022 r. (za IV kw. 2021 r.) • znak: CAPOW.031.23.2022 z dnia 07.04.2022 r. (za I kw. 2022 r.) • znak: CAPOW.031.35.2022 z dnia 01.07.2022 r. (za II kw. 2022 r.) • znak: CAPOW.031.52.2021 datowane na dzień 01.07.2022 r., wpływ do WIOŚ w Bydgoszczy z dnia 31.10.2022 r. (za III kw. 2022 r.) • znak: CAPOW.031.6.2023 z dnia 05.01.2023 r. (za IV kw. 2022 r.)
--	--	--	--	---

				• znak: CAPOW.031.29.2023 z dnia 11.07.2023 r. (za I półrocze 2023 r.) • znak: CAPOW.031.10.2024.NC z dnia 25.01.2024 r. (za II półrocze 2023 r.) • znak: CAPOW.031.29.2024 z dnia 04.07.2024 r. (za I półrocze 2024 r.) • znak: CAPOW.031.8.2025 z dnia 13.01.2025 r. (za II półrocze 2024 r.)
2	27-03-2025	Małgorzata Witkowska Inspektor IOŚ	Spełnianie warunków pozwolenia w 2022 roku	Aby ocenić spełnianie warunków w 2022 r, należy przeanalizować dwa okresy obowiązywania pozwolenia: • 7 maja 2021 r. - 6 maja 2022 r. • 7 maja 2022 r. - 6 maja 2023 r. Na podstawie przekazanych wyników pomiarów ustalono, że w pierwszym analizowanym okresie próbki zostały pobrane w następujących terminach: • 10-11.06.2021 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 36 mg O₂/l, ChZT –140 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 93 mg/l. • 21-22.09.2021 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 10 mg O₂/l, ChZT –49,9 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 15 mg/l. • 01-02.12.2021 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 11 mg O₂/l, ChZT –72,4 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 13 mg/l. • 16-17.02.2022 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 7 mg O₂/l, ChZT –54,4 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 7,2 mg/l. Dla pobranych próbek zostały zachowane zasady poboru, nie stwierdzono naruszeń w zakresie badanych wskaźników zanieczyszczeń. W analizowanym roku obowiązywania pozwolenia odprowadzono z oczyszczalni 1013,55 m³ ścieków, tj. średnio 2,78 m³/d, co nie narusza jego warunków. W poprzednim analizowanym okresie 4 próbki spełniały wymagania, wobec czego wystarczający byłby pobór dwóch prób. Na podstawie przekazanych wyników pomiarów ustalono, że w drugim analizowanym okresie próbki zostały pobrane w następujących terminach: • 12-13.05.2022 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 6 mg O₂/l, ChZT –48,5 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 2,6 mg/l. • 28-29.07.2022 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane

				wyniki: BZT5 – 7 mg O₂/l, ChZT – 40,0 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 8,5 mg/l. • 01-02.12.2022 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 11 mg O₂/l, ChZT – 72,4 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 13 mg/l. • 16-17.02.2023 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 7 mg O₂/l, ChZT – 54,4 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 7,2 mg/l. Dla pobranych próbek zostały zachowane zasady poboru, nie stwierdzono naruszeń w zakresie badanych wskaźników zanieczyszczeń. W analizowanym roku obowiązywania pozwolenia odprowadzono z oczyszczalni 1125,35 m³ ścieków, tj. średnio 3,08 m³/d, co nie narusza jego warunków.
3	03-04-2025	Malgorzata Witkowska Inspektor IOŚ	Spełnianie warunków pozwolenia w 2023 roku	Aby ocenić spełnianie warunków w 2023 r. należy przeanalizować dwa okresy obowiązywania pozwolenia: • 7 maja 2022 r. - 6 maja 2023 r. • 7 maja 2023 r. - 6 maja 2024 r. W poprzednim analizowanym okresie 4 próbki spełniały wymagania, wobec czego wystarczający byłby pobór dwóch prób. Pismem z dnia 09.01.2023 r., znak: CAPOW..070.1.2023.EM, Dyrektor podmiotu wystąpiła do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach z prośbą o potwierdzenie sposobu interpretowania zapisów decyzji GD.ZUZ.1.421.PBD.46.2019.2020.SJ z dnia 10.04.2020 r., w tym o potwierdzenie opisanej w przedmiotowym piśmie wymaganej czystości poboru próbek w 2023 r. Pismem z dnia 19.01.2023 r., znak: GD.ZUZ.1.4218.PBD.1.2023.KO, Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach poinformowała, że przedstawiony harmonogram poboru próbek, tj. 1 próbka w pierwszym półroczu oraz 2 próbki w drugim półroczu nie budzi zastrzeżeń tamtejszego Organu. Na podstawie przekazanych wyników pomiarów ustalono, że w pierwszym analizowanym okresie próbki zostały pobrane w następujących terminach: • 12-13.05.2022 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 6 mg O₂/l, ChZT – 48,5 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 2,6 mg/l. • 28-29.07.2022 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 7 mg O₂/l, ChZT – 40,0 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 8,5 mg/l. • 01-02.12.2022 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca:

				Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 11 mg O2/l, ChZT – 72,4 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 13 mg/l. • 16-17.02.2023 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 7 mg O2/l, ChZT – 54,4 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 7,2 mg/l. Dla pobranych próbek zostały zachowane zasady poboru, nie stwierdzono naruszeń w zakresie badanych wskaźników zanieczyszczeń. W analizowanym roku obowiązywania pozwolenia odprowadzono z oczyszczalni 1125,35 m3 ścieków, tj. średnio 3,08 m3/d, co nie narusza jego warunków. W poprzednim analizowanym okresie 4 próbki spełniały wymagania, wystarczający byłby pobór dwóch prób. Na podstawie przekazanych wyników pomiarów ustalono, że w drugim analizowanym okresie próbki zostały pobrane zgodnie z ze stanowiskiem zawartym w piśmie Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach, tj. w następujących terminach: • 11-12.05.2023 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 8 mg O2/l, ChZT – 52,8 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 4,3 mg/l. • 03-04.10.2023 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 6 mg O2/l, ChZT – 34,1 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 13 mg/l. • 16-17.04.2024 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 5 mg O2/l, ChZT – 47,4 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 4,7 mg/l. Dla pobranych próbek zostały zachowane zasady poboru, nie stwierdzono naruszeń w zakresie badanych wskaźników zanieczyszczeń. W analizowanym roku obowiązywania pozwolenia odprowadzono z oczyszczalni 1108,74 m3 ścieków, tj. średnio 3,04 m3/d, co nie narusza jego warunków.
4	25-03-2025	Małgorzata Witkowska Inspektor IOŚ	Spełnianie warunków pozwolenia w 2021 roku	Aby ocenić spełnianie warunków w 2021 r., należy przeanalizować dwa okresy obowiązywania pozwolenia: • 7 maja 2020 r. - 6 maja 2021 r. • 7 maja 2021 r. - 6 maja 2022 r. Na podstawie przekazanych wyników pomiarów ustalono, że w pierwszym analizowanym okresie próbki zostały pobrane w następujących terminach: • 20.05.2020 r. (próbka jednorazowa), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 17 mg O2/l, ChZT – 93,2 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 34 mg/l.

			• 25.09.2020 r. (próbka jednorazowa), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 3 mg O₂/l, ChZT – 34,6 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 9,4 mg/l. • 27.11.2020 r. (próbka jednorazowa), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 21 mg O₂/l, ChZT – 116 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 46 mg/l. • 25-26.03.2021 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 25 mg O₂/l, ChZT – 102 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 26 mg/l. Dla pobranych 3 próbek nie zostały zachowane zasady poboru – pobierano próby jednorazowe zamiast średniodobowych. Z uwagi na brak zachowania zasad poboru dla ww. próbek należy przyjąć, że pomiary nasuwają zastrzeżenia i dla każdego ze wskaźników zanieczyszczeń przyjąć przekroczenie w wysokości 80% wartości określonych w udzielonym pozwoleniu (podstawa prawna: art. 288 i art. 290 ustawy Prawo wodne). W próbce pobranej zgodnie z obowiązującymi przepisami nie stwierdzono przekroczeń w zakresie badanych wskaźników zanieczyszczeń.. W analizowanym roku obowiązywania pozwolenia odprowadzono z oczyszczalni 1479,24 m³ ścieków, tj. średnio 4,05 m³/d, co nie narusza jego warunków. Na podstawie przekazanych wyników pomiarów ustalono, że w drugim analizowanym okresie próbki zostały pobrane w następujących terminach: • 10-11.06.2021 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 36 mg O₂/l, ChZT – 140 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 93 mg/l. • 21-22.09.2021 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 10 mg O₂/l, ChZT – 49,9 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 15 mg/l. • 01-02.12.2021 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 11 mg O₂/l, ChZT – 72,4 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 13 mg/l. • 16-17.02.2022 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 7 mg O₂/l, ChZT – 54,4 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 7,2 mg/l. Dla pobranych próbek zostały zachowane zasady poboru, nie stwierdzono naruszeń w zakresie badanych wskaźników zanieczyszczeń. W analizowanym roku obowiązywania pozwolenia odprowadzono z oczyszczalni 1013,55 m³ ścieków, tj. średnio 2,78 m³/d, co nie narusza jego warunków.
--	--	--	--

				Ustalono, że wystąpiły przesłanki do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w celu ustalenia opłaty podwyższonej za odprowadzanie w 2021 r. ścieków z naruszeniem warunków obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.
5	25-03-2025	Małgorzata Witkowska Inspektor IOŚ	Spełnianie warunków pozwolenia w 2020 roku	Aby ocenić spełnianie warunków w 2020 r, należy przeanalizować następujące okresy: • 17 stycznia 2019 r. - 16 stycznia 2020 r. – wg decyzji znak: OŚ-V.6341.1.134/2016 z dnia 30. 12.2016 r., • 17 stycznia 2020 r. – 6 maja 2020 r. wg decyzji znak: OŚ-V.6341.1.134/2016 z dnia 30. 12.2016 r., • 7 maja 2020 r. - 6 maja 2021 r. wg decyzji znak: GD.ZUZ.1.421PBD.46.2019.2020.SJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. Na podstawie przekazanych wyników pomiarów ustalono, że w pierwszym analizowanym okresie próbki zostały pobrane w następujących terminach: • 12.04.2019 r. (próbka jednorazowa), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 440 mg O2/l, ChZT – 701 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 74 mg/l. • 14.06.2019 r. (próbka jednorazowa), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 470 mg O2/l, ChZT – 920 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 240 mg/l. • 21.08.2019 r. (próbka jednorazowa), wykonawca: Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., certyfikat: AB 700, uzyskane wyniki: BZT5 – 19 mg O2/l, ChZT – 38 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 21 mg/l. • 08.11.2019 r. (próbka jednorazowa), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 86 mg O2/l, ChZT – 297 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 190 mg/l. Dla pobranych próbek nie zostały zachowane zasady poboru – pobierano próby jednorazowe zamiast średniodobowych. W analizowanym roku obowiązywania pozwolenia odprowadzono z oczyszczalni 530,72 m3 ścieków, tj. średnio 1,45 m3/d, co nie narusza jego warunków. Dla drugiego analizowanego okresu, z uwagi na niepełny rok obowiązywania decyzji znak: OŚ-V.6341.1.134/2016 z dnia 30. 12.2016 r. , która została uchylona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach PGW Wody Polskie znak: GD.ZUZ.1.421PBD.46.2019.2020.SJ z dnia 10 kwietnia 2020 r., brak jest możliwości przeprowadzenia oceny jakości ścieków. Na podstawie przekazanych wyników pomiarów ustalono, że w trzecim analizowanym okresie próbki zostały pobrane w następujących terminach: • 20.05.2020 r. (próbka jednorazowa), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane

				wyniki: BZT5 – 17 mg O₂/l, ChZT – 93,2 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 34 mg/l. • 25.09.2020 r. (próbka jednorazowa), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 3 mg O₂/l, ChZT – 34,6 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 9,4 mg/l. • 27.11.2020 r. (próbka jednorazowa), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 21 mg O₂/l, ChZT – 116 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 46 mg/l. • 25-26.03.2021 r. (próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu), wykonawca: Chemwik Sp. z o.o., certyfikat: AB 508, uzyskane wyniki: BZT5 – 25 mg O₂/l, ChZT – 102 mg O₂/l, zawiesiny ogólne – 26 mg/l. Dla pobranych 3 próbek nie zostały zachowane zasady poboru – pobierano próby jednorazowe zamiast średniodobowych. Z uwagi na brak zachowania zasad poboru dla ww. próbek należy przyjąć, że pomiary nasuwają zastrzeżenia i dla każdego ze wskaźników zanieczyszczeń przyjąć przekroczenie w wysokości 80% wartości określonych w udzielonym pozwoleniu (podstawa prawna: art. 288 i art. 290 ustawy Prawo wodne). W czwartej próbce nie stwierdzono naruszeń w zakresie badanych wskaźników zanieczyszczeń, zasady poboru były zachowane. W analizowanym roku obowiązywania pozwolenia odprowadzono z oczyszczalni 1479,27 m³ ścieków, tj. średnio 4.05 m³/d., co nie narusza jego warunków. Ustalono, że wystąpiły przesłanki do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w celu ustalenia opłaty podwyższonej za odprowadzanie w 2020 r. ścieków z naruszeniem warunków obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.
--	--	--	--	--

Załączniki

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 4.1 Wyniki III kw. 2020
- 4.2 Wyniki IV kw. 2020
- 4.3 Wyniki II kw. 2020
- 4.4 Wyniki II kw. 2021
- 4.5 Wyniki I kw. 2022
- 4.6 Wyniki III kw. 2021
- 4.7 Wyniki IV kw. 2021
- 4.8 Wyniki I kw. 2021
- 5.1 Wyniki III kw. 2019
- 5.2 Wyniki I kw. 2019
- 5.3 Wyniki I kw. 2021

5.4 Wyniki IV kw. 2020
5.5 Wyniki II kw. 2019
5.6 Wyniki IV kw. 2019
5.7 Wyniki II kw. 2020
5.8 Wyniki III kw. 2020

Pieczczęć i podpis sporządzającego adnotację